

Client	INDUSTRIE EXEMPLE (démon)
Site	INDUSTRIE EXEMPLE - Site principal – 12 rue de la Démonstration 67000 Strasbourg
Date(s) de visite	15/09/2026
Technicien	Technicien démonstration
N° d'affaire	DEMO-0000000001

Synthèse

24 installation(s) contrôlée(s) : **7 satisfaisante(s)**, **15 non satisfaisante(s)**, 1 sans objet, 1 encore à compléter.

Points non satisfaisants

Installation	Bâtiment	Désignation	Critère en cause / observation
Bureaux / Salles de réunion	Bâtiment A - Administratif	Bureau administration	Aucun débit d'air neuf mesuré au soufflage (minimum réglementaire : 300 m³/h).
Bureaux / Salles de réunion	Bâtiment A - Administratif	Salle de réunion	Ventilation double flux à l'arrêt lors du contrôle : aucun débit mesuré (minimum : 360 m³/h).
Sanitaires	Bâtiment A - Administratif	Toilettes administration	Aucune extraction mesurée (minimum réglementaire : 60 m³/h).
Sanitaires	Bâtiment B - Production	Vestiaire hommes	Aucune extraction mesurée (minimum réglementaire : 30 m³/h).
Sanitaires	Bâtiment B - Production	Vestiaire femmes	Aucune extraction mesurée (minimum réglementaire : 30 m³/h).
Installations diverses	Bâtiment B - Production	Bain de dégraissage	Vitesse de transport
Locaux de charge	Bâtiment B - Production	Local de charge chariots	Débit d'extraction de 972 m³/h, inférieur au débit préconisé par l'INRS (2 332 m³/h).
CTA (Centrale de traitement d'air)	Bâtiment C - Laboratoire	CTA-02 Laboratoire	Débit d'air neuf inférieur à la valeur de conception : réglage du registre à prévoir.
Sorbonnes	Bâtiment C - Laboratoire	Sorbonne SO-01	Vitesse frontale minimale de 0,04 m/s, inférieure au seuil de 0,4 m/s.
Sorbonnes	Bâtiment C - Laboratoire	Sorbonne SO-02	Vitesse frontale minimale de 0,02 m/s, inférieure au seuil de 0,4 m/s.
Cabines de peinture	Bâtiment D - Finition	Cabine de peinture CP-01	Vitesse minimale
Box préparation peinture	Bâtiment D - Finition	Préparation de peinture	Taux de renouvellement
Gaz d'échappement	Bâtiment E - Maintenance	Aspiration gaz d'échappement	Débit mesuré de 424 m³/h, inférieur au débit préconisé par l'INRS (1 000 m³/h).
Menuiserie (machines à bois)	-	Scie à ruban : largeur du volant >500mm n°1	Vitesse de transport, Calcul du débit
Menuiserie (machines à bois)	-	Toupie pour découpe droite n°2	Vitesse de transport

Remarques / actions à prévoir

Nettoyage des bouches du bâtiment A à prévoir. Réglage de la CTA-02.

Ce compte rendu est établi à l'issue de la visite. Il ne se substitue pas au rapport de contrôle, qui sera transmis ultérieurement et fera seul foi.

Le technicien SOCOTEC	Le représentant du client
Technicien démonstration Le 03/10/2026	M. Jean Exemple – Responsable maintenance 